



CABILDO DE LANZAROTE

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS COFINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE LANZAROTE 2013 ⁽¹⁾				
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	PRECIO LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ESTADO EJECUCIÓN
ARRECIFE	ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y ACCESIBILIDAD A LA PLAYA DEL REDUCTO	133.957,21	103.255,00	FINALIZADA
	COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TRAMO DE PASEO MARÍTIMO ENTRE PUERTO NAOS Y EL CHARCO DE SAN GINÉS	133.928,12	111.920,82	FINALIZADA
TEGUISE	REALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LA AVDA. DE LAS PALMERAS.	137.924,35	118.614,95	FINALIZADA
	RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE ASFALTO Y SEÑALIZACIÓN EN EL APARCAMIENTO CELESTE.	106.409,12	102.152,76	FINALIZADA
	RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE ASFALTO Y SEÑALIZACIÓN EN EL APARCAMIENTO LAS CUCHARAS.	83.823,33	80.470,39	FINALIZADA
TIAS	ESTUDIO Y REALIZACIÓN DE ESCULTURA "EL RÓBALO" DE CÉSAR MANRIQUE.	100.913,18	77.239,02	FINALIZADA
	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EN EL CENTRO CÍVICO DE PUERTO DEL CARMEN	96.213,97	94.289,35	FINALIZADA
TINAJO	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN EL ENTORNO DE LA ISLETA	211.741,29	199.036,80	FINALIZADA
YAIZA	ILUMINACIÓN DEL CASTILLO LAS COLORADAS Y KIOSCO DE SERVICIOS EN PLAYA BLANCA	149.945,53	127.453,70	FINALIZADA
	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PRETIL EN LA AVENIDA MARÍTIMA DE PLAYA QUEMADA	49.997,28	36.613,19	FINALIZADA
TOTAL		1.204.853,38	1.051.045,98	

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS COFINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE LANZAROTE 2014 ⁽²⁾				
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	PRECIO LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ESTADO EJECUCIÓN
ARRECIFE	PASEO MARÍTIMO ENTRE PUERTO NAOS Y EL CHARCO DE SAN GINÉS. TRAMO I. VIA CICLISTA INSULAR	1.031.643,70	745.468,09	FINALIZADA
SAN BARTOLOMÉ	ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA CASA MAYOR GUERRA	150.000,00	148.454,39	FINALIZADA
TEGUISE	ACCESIBILIDAD A LA PLAYA DE LOS CHARCOS DE COSTA TEGUISE	200.000,00	172.800,00	FINALIZADA
TIAS	CANCHA MULTIUSOS, ASEOS Y VESTUARIOS EN PTO. CARMEN	106.957,20	86.563,00	FINALIZADA
	ADECUACIÓN Y APERTURA DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PTO. DEL CARMEN	53.118,33	40.104,34	FINALIZADA
YAIZA	EMBELLECIMIENTO ENTRADA A PLAYA BLANCA	149.997,29	129.203,76	FINALIZADA
TOTAL		1.691.716,52	1.322.593,58	

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS COFINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE LANZAROTE 2015 ⁽³⁾				
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	PRECIO LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ESTADO EJECUCIÓN
ARRECIFE	REFUERZO DE FIRME DE LA AVENIDA DE NAOS TRAMO RAMBLA MEDULAR LZ-101	117.349,67	198.590,24	FINALIZADA
	REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA LZ-101 DEL PK 0+000 AL 0+220 Y DEL PK 0+820 AL 0+970	81.240,57		FINALIZADA
HARÍA	ACONDICIONAMIENTO CALLE CUEVA DE LOS VERDES	395.190,79	358.756,00	FINALIZADA
TEGUISE	RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE UN TRAMO DE LA AVENIDA DE LAS PALMERAS. C.T.	199.526,62	169.597,14	FINALIZADA
	RENOVACIÓN SUPERFICIAL DEL ASFALTO DE UN TRAMO DE LA CALLE TENDERETE DE COSTA TEGUISE.	60.000,00	59.825,56	FINALIZADA
	EMBELLECIMIENTO JARDINERÍA EN AVDA. DE LAS PALMERAS DE COSTA TEGUISE	106.621,15	79.965,86	FINALIZADA
	RETIRADAS DE JARDINERÍA EN CC NAUTICAL DE COSTA TEGUISE	15.730,00	12.827,28	FINALIZADA
TINAJO	REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN CAMINO TENÉZAR	211.039,11	177.000,00	FINALIZADA
	REASFALTADO DEL CAMINO LAS MALVAS	277.523,00	253.048,71	FINALIZADA
YAIZA	EMBELLECIMIENTO Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE YAIZA (T.M. YAIZA)	99.678,76	79.002,99	FINALIZADA
TOTAL		1.563.899,67	1.388.613,78	

⁽¹⁾ CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013⁽²⁾ CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2014⁽³⁾ CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015